

附件1

2022年1-4月海沧市、区重点项目完成情况表

单位:万元

序号	项目名称	建设年限	总投资	2022年工作目标	1-4月投资情况		任务差距	完成1-4月计划%	累计完成年度计划%	责任单位	所在街道
				计划投资	计划	完成					
	海沧区政府		12779581	1906167	656944	1063003	299642	161.81%	55.77%		
	责任项目		2470819	421305	207173	357535	150362	172.58%	84.86%		
1	年产40000吨锂离子电池材料产业化项目	2019-2023	206200	25000	8400	23266	14866	276.98%	93.06%	区工信局	海沧街道
2	厦门金鹭硬质合金工业园项目	2020-2025	370000	34000	12000	19300	7300	160.83%	56.76%	区工信局	东孚街道 新阳街道
3	海沧半导体产业基地项目	2020-2022	60000	10000	7000	8200	1200	117.14%	82.00%	区工信局	海沧街道
4	厦门海嘉面粉有限公司新建60万吨/年小麦加工线项目	2020-2023	103200	25000	10900	14868	3968	136.40%	59.47%	区工信局	海沧街道
5	厦门当盛新材料产业园	2021-2023	34860	6000	2000	3932	1932	196.60%	65.53%	区工信局	东孚街道
6	崇潮园艺暨班纳利中国育种中心项目	2021-2023	20000	5000	1750	1750	0	100.00%	35.00%	区农业农村局	新阳街道
7	金柏超精密集成电路柔性载板基材及相关模组设计、研发及生产项目	2020-2022	130000	10000	4500	7812	3312	173.60%	78.12%	区工信局	海沧街道
8	士兰12英寸特色工艺半导体芯片制造生产线建设项目	2018-2024	700000	80000	28000	72818	44818	260.06%	91.02%	区工信局	海沧街道
9	蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目二期	2021-2023	21194	3500	950	1453	503	152.95%	41.51%	区工信局	新阳街道
10	渐美村安居房	2019-2022	187175	3500	2600	3017.07	417	116.04%	86.20%	区建交局	海沧街道
11	临港高中	2021-2023	42259	10000	2800	7041	4241	251.46%	70.41%	区教育局	海沧街道
12	金沙书院	2020-2023	35096	5000	1300	3418.775	2119	262.98%	68.38%	区文旅局	嵩屿街道
13	鳌冠海域岸线保护和生态综合整治(鳌冠片区海域修复)工程	2020-2022	44121	3000	900	1813.24	913	201.47%	60.44%	区农业农村局	嵩屿街道 新阳街道
14	公安特警基地训练场项目	2020-2022	18997	3500	700	1250	550	178.57%	35.71%	公安分局	嵩屿街道
15	林埭村、西园村和水头村旧村整村征收项目	2021-2022	138000	65000	65000	103300	38300	158.92%	158.92%	东孚街道	东孚街道

序号	项目名称	建设年限	总投资	2022年工作目标	1-4月投资情况		任务差距	完成1-4月计划%	累计完成年度计划%	责任单位	所在街道
				计划投资	计划	完成					
16	厦门固杰科技有限公司泛半导体产业园建设项目	2020-2023	62538	9000	2500	3350	850	134.00%	37.22%	区工信局	海沧街道
17	海沧区海沧街道片区正本清源改造工程	2021-2022	28589	14000	7400	12200	4800	164.86%	87.14%	区建交局	海沧街道
18	海沧区嵩屿街道片区正本清源改造工程	2021-2022	26876	12000	6900	11395	4495	165.14%	94.96%	区建交局	嵩屿街道
19	海沧区东孚街道片区正本清源改造工程	2022-2022	28500	17000	6975	13447	6472	192.79%	79.10%	区建交局	东孚街道
20	海沧区新阳街道片区正本清源改造工程	2022-2022	35215	22000	8773	16870	8097	192.29%	76.68%	区建交局	新阳街道
21	宝太生物POCT产业园建设项目	2022-2024	85000	10020	5170	5170	0	100.00%	51.60%	区工信局	东孚街道
22	厦门四合微电子PLP生产线项目	2021-2024	35000	15000	6600	6726.64	127	101.92%	44.84%	区工信局	海沧街道
23	云天半导体晶圆级先进封装与无源器件生产线二期项目	2021-2022	58000	33785	14054.5	15136.82	1082	107.70%	44.80%	区工信局	海沧街道
	属地项目		8831315	1228154	392714	611431	218717	155.69%	49.78%		
1	马銮湾保障房地社区二期工程	2019-2025	315530	35000	11500	18000	6500	156.52%	51.43%	市区建交局	东孚街道
2	厦门马銮湾医院	2018-2023	213603	25000	8300	11450	3150	137.95%	45.80%	马銮湾新城指挥部	东孚街道
3	海沧疏港通道工程	2018-2023	226664	25000	8500	12454	3954	146.52%	49.82%	市交通局	新阳街道 嵩屿街道
4	马銮湾新城南岸新阳大道以北道路一期工程	2020-2022	36564	16000	7400	10100	2700	136.49%	63.13%	马銮湾新城指挥部	新阳街道
5	马銮湾新城南岸中心绿轴公园及配套项目（南段）	2020-2022	28066	14066	5700	7850	2150	137.72%	55.81%	马銮湾新城指挥部	新阳街道
6	沈海高速公路厦门段马銮湾片区（前场二路）出入口及连接通道工程	2022-2024	65340	10000	1100	1905	805	173.18%	19.05%	马銮湾新城指挥部	东孚街道
7	东孚北路（旧国道324线-孚莲东二段）	2020-2022	49463	10000	5150	6975	1825	135.44%	69.75%	马銮湾新城指挥部	东孚街道
8	芦澳路（马青路-翁角路段）工程	2018-2023	84136	7500	2300	3243	943	141.00%	43.24%	市交通局	新阳街道 海沧街道 嵩屿街道
9	马銮湾新城中心岛西区道路（环湖路）	2020-2022	21545	5000	600	1700	1100	283.33%	34.00%	马銮湾新城指挥部	东孚街道
10	马銮湾新城海沧片区基础设施及配套	2016-2025	6253000	890000	296664	456664	160000	153.93%	51.31%	马銮湾新城指挥部	东孚街道
11	东南智慧供应链产业园	2021-2023	119973	20000	7500	30500	23000	406.67%	152.50%	马銮湾新城指挥部	东孚街道

序号	项目名称	建设年限	总投资	2022年工作目标	1-4月投资情况		任务差距	完成1-4月计划%	累计完成年度计划%	责任单位	所在街道
				计划投资	计划	完成					
12	马銮湾招商花园城	2021-2024	141374	35000	12000	12000	0	100.00%	34.29%	马銮湾新城指挥部	东孚街道
13	厦门SM马銮湾项目	2021-2024	107400	19000	4400	6600	2200	150.00%	34.74%	马銮湾新城指挥部	东孚街道
14	厦门远海集装箱码头铁路专用线工程	2021-2022	52403	8600	2100	1528	-572	72.76%	17.77%	市铁指	海沧街道
15	海沧新阳居住区保障性安居工程三期	2021-2024	165210	24000	6000	10150	4150	169.17%	42.29%	市区建交局	东孚街道
16	马銮湾新城海沧芸尾后柯鼎美安置房	2022-2025	242539	18988	0	1100	1100	0.00%	5.79%	马銮湾新城指挥部	东孚街道
17	马銮湾新城孚中央北安置房	2020-2023	246693	12000	4000	6800	2800	170.00%	56.67%	马銮湾新城指挥部	东孚街道
18	海沧新阳居住区保障性安居工程祥露小区	2022-2025	229928	2000	400	400	0	100.00%	20.00%	市区建交局	新阳街道
19	2022年厦门市海沧区助力“碳达峰、碳中和”电网建设项目	2022.03-2022.12	22000	20000	2400	2400	0	100.00%	12.00%	区工信局	新阳街道 海沧街道 嵩屿街道 东孚街道
20	马銮湾新城新阳大道沿线电力隧道工程	2020-2022	43123	13000	4400	4500	100	102.27%	34.62%	马銮湾新城指挥部	东孚街道 新阳街道
21	马青路（石塘立交—翁厝立交段）提升改造工程	2021-2023	111231	10000	2300	3112	812	135.30%	31.12%	市高（快）指	嵩屿街道
22	厦门市海沧水厂三期工程	2022-2023	55530	8000	0	2000	2000	0.00%	25.00%	市市政园林局	东孚街道
	跨区项目		1477446.45	256708.3	57057.3	94037.25	46057.05	164.81%	36.63%		
1	福州至厦门铁路客运专线（厦门段）	2017-2023	325820	50000	10250	13589.05	3339	132.58%	27.18%	市铁路建设指挥部	东孚街道
2	厦门市轨道交通6号线（林埭西至华侨大学段）	2019-2025	722900	75000	17274	21674	4400	125.47%	28.90%	区发改局	东孚街道
3	马銮湾新城雨洪生态补水工程（田边水闸至过芸溪段）	2022-2024	31389	7500	0	0	0	0.00%	0.00%	马銮湾新城指挥部	东孚街道
4	福厦高铁预留通道	2019-2022	17385	2375	325	504	179	155.08%	21.22%	市铁路建设指挥部	东孚街道
5	北溪引水主干渠改造工程（马銮湾新城段）	2020-2022	21533	2500	1250	1890.5	641	151.24%	75.62%	马銮湾新城指挥部	东孚街道
6	厦门轨道交通综合配套保障工程	2022-2023	266667	103333	25333.3	52416.7	27083	206.91%	50.73%	区发改局	新阳街道 海沧街道 嵩屿街道 东孚街道
7	国道324（纵二线）厦漳界至凤山段	2020-2025	88511	15000	2125	3190	1065	150.12%	21.27%	市交通运输局	东孚街道
8	马銮湾新城雨洪生态补水工程（过芸溪至内湾闸段）	2021-2022	3243	1000	500	773	273	154.60%	77.30%	马銮湾新城指挥部	东孚街道

序号	项目名称	建设年限	总投资	2022年工作目标	1-4月投资情况		任务差距	完成1-4月计划%	累计完成年度计划%	责任单位	所在街道
				计划投资	计划	完成					
	区重点项目		461917	73256	21261	26357	5096	123.97%	35.98%		
1	新阳西幼儿园	2022-2023	2840	840	90	140	50	155.56%	16.67%	区教育局	东孚街道
2	临港小学	2021-2022	20749	5400	2700	3150	450	116.67%	58.33%	区教育局	海沧街道
3	海沧区教师进修学校附属学校霞光北路校区	2020-2022	8122	450	450	615.07	165	136.68%	136.68%	区教育局	新阳街道
4	金沙书院展陈及配套安防工程	2020-2023	6100	1750	0	0	0	0.00%	0.00%	区文旅局	嵩屿街道
5	中谷厦门集装箱物流基地	2022-2023	13000	10200	1620	1770	150	109.26%	17.35%	区建交局	海沧街道
6	中远海运港口厦门海沧供应链项目	2021-2023	13500	7300	2080	1580	-500	75.96%	21.64%	区建交局	海沧街道
7	东孚南路与疏港通道立交工程	2021-2022	7545	5204	1624	1629	5	100.31%	31.30%	区建交局	新阳街道
8	(法拉电子)新型能源用薄膜电容器技改四期	2022-2023	27000	13000	900	936	36	104.00%	7.20%	区工信局	新阳街道
9	祥露社区集体经济项目	2022-2024	42500	8000	2000	5445	3445	272.25%	68.06%	区农业农村局	新阳街道
10	温厝社区集体经济项目(一期)	2022-2024	32800	8000	1300	1330	30	102.31%	16.63%	区农业农村局	海沧街道
11	滨湖路(CBD段)道路工程	2017-2022	14471	600	100	225	125	225.00%	37.50%	区建交局	嵩屿街道
12	厦门现代住宅产业园配套工程(南片道路)	2018-2022	24297	500	360	385	25	106.94%	77.00%	区建交局	东孚街道
13	厦门港海沧港区22#-24#泊位工程	2019-2025	150000	5000	1300	1300	0	100.00%	26.00%	区建交局	海沧街道
14	兴港花园五期	2018-2022	9044	50	25	50	25	200.00%	100.00%	区建交局	海沧街道
15	松霖生活空间酒店	2017-2022	34000	4500	4500	5300	800	117.78%	117.78%	区文旅局	嵩屿街道
16	鳌冠学校二期(初中)	2020-2022	26249	360	360	521.96	162	144.99%	144.99%	区教育局	嵩屿街道
17	新坡正顺公寓	2016-2022	29700	2102	1852	1980	128	106.91%	94.20%	区农业农村局	新阳街道